

# DIAGRAMMA DI GANT

## LAVORI DI BONIFICA FORESTALE E CAMBIO COLTURA PER IL RIPRISTINO DELLE AREE AGRICOLE IN LOC. CONSORZIO IN C.C. DI GRIGNO

Descrizione delle principali fasi di intervento	1° mese			2° mese			3° mese			4° mese			5° mese			6° mese			Uomini/giorni
1 ALLESTIMENTO CANTIERE: recinzioni, segnaletica provvisoria, ecc.	■																		3
2 TAGLIO VEGETAZIONE CON MOTOSEGA	■	■	■	■															55
3 FRESATURA ARBUSTI CON MARTELLANTE FORESTALE				■	■														15
4 TRINCIATURA/FRESATURA CEPPAIE AL SUOLO						■	■	■	■										40
5 SPIETRAMENTO MANUALE									■	■	■								12
6 PAREGGIAMENTO TERRE SMOSSE DURANTE LE ATTIVITA' DI TAGLIO ED ESBOSCO										■	■	■	■						14
7 SEMINA															■	■			12
8 SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA																	■	■	7
9 SMOBILITAZIONE/SMANTELLAMENTO CANTIERE																		■	3

N. B. Nel presente cronoprogramma non vengono considerate le tempistiche necessarie per l'acquisto e l'allestimento delle varie forniture previste a computo (somme a disposizione dell'amministrazione)